

Ex. mo. S. or

G.M. 868

ARCHIVO GENERAL
DE
SIMANCAS

Muy S. mo: Partícipo á V.C. que el día 7 el Com.^{te} Reconoció con los Ingenieros enterado con expresion Director Cervera, y Caden, el paraje el de salisfacion. Puente de Barcar á S.ⁿ Pelayo, y que havien vore acabado el día 8. todo quanto Corresponde al mismo á saber, 20 Barcar á 18 pies de largo, y 6, y 8 pulg. de ancho, otras tantas Anclas, 10 Duxmienter á 27 pies de largo, y todo el Tablado del Puente Corresponde á 60. Toerav, Cabxertanter, Cuerdas, y lo en el enunciado día 8. se empezo á executar su Transporte á S.ⁿ Pelayo, y entre ayex, y oy se ha enteram.^{te} acabada su Conduccion, marchando con los Oficiales y Artilleria, los Artilleros, y Operarios que son previos para construirlo, y principalm.^{te} los Soldados Ingleses el

Regim^{to}. & Islanda, para Calafatear las
Barcas lo que nos atraxa un día, y espe-
ro en poco que se hallará prompto^a p^a
el paro de la Tropa, y Artill^a. habiendo
podido lograrse mediante el zelo de todos
los Oficiales del R^o. Cuerpo desde el 31. el
parado a medio día que con poco obre-
ros se empezaron las Barcas & Conclu-
irlas en menor & nueve con las Anco-
ras, Clavaron, mucho. Cordaje, Duxmien-
tes, y Tablas.

Mañana me transferiré a S. Pelayo p^a
acabar la obra de la que daré en Conve-
nencia puntual noticia a V^o. con el
prox^{mo}. Correo, para la R^o. Intendencia &
S. M.

Dios g. a V^o. m. d. como debo. Lamo-
za 10 de Abril de 1762.

P. J.

E. B.

Acuso de recibir la Noticia de S. Pelayo

B. M. de V. E.

que en tan tarde quedaban Calafateadas

de mas sup. de Apue. l. v. l.

Embreadas y hechas al fin las Barcas

del Puerto. —

L. S. D^o Francisco Wall.

Al Conde de San Carlos

Camora 10. de Abril de 1762.

Al Conde de Carabá.

Acen. 140

Q
dame de Barcan refuse
de s'ha en v. Pays